

**План проведения текущего ремонта городской улично-дорожной сети  
литым асфальтобетоном**

№ п/п	Наименование объектов	Площадь ремонта, м2	
		план	выполнение на 20.02.2019г.
<b>ФЕВРАЛЬ</b>			
1	ул.К.Маркса	34,1	34,1
2	ул.Батова	11	11
3	п/п по ул.Крылова	22,3	22,3
4	ул.Железнодорожная	52,5	52,5
5	дорога на СОК "Шинник"	18,3	18,3
6	ул.Советская	4,9	4,9
7	ул.Октябрьская	7,2	7,2
8	ул.Минская	8,5	8,5
9	ул.Интернациональная	20	8,6
10	ул.Ленина	0,8	0,8
11	пр.Георгиевский	28	28
12	ул.Пушкина	1	1
13	мост ч/з р.Березина	33,3	33,3
14	ул.М.Горького	7,4	7,4
15	ул.Социалистическая	1,1	1,1
16	маршрут автобуса № 5б	19	19
17	пр.Георгиевский	20	
18	ул.Энергетиков	36	
19	ул.Батова	50	
20	пр.Строителей	25	
	<b>Итого март:</b>	<b>400,4</b>	<b>258,0</b>